

1. számú SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZAT

„DAOP-2009-5.2.1/A-09 Belterületi csapadék- és belvízelvezetés” pályázati kiírás keretében megvalósuló „Zsombó község belterületi csapadék- és belvízelvezetés I. ütem” című DAOP-5.2.1/A-2009-0026 számú projekthez kapcsolódó **csatorna építés és felújítási munkái** tárgyú vállalkozási szerződéshez

Zsombó Község Önkormányzata (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. képviseli Gyuris Zsolt polgármester), mint Megrendelő,

másrészről: **TMV Tisza – Maros Víziközmű Üzemeltető Kft.** (6723, Szeged, Római krt. 21.) adószáma: 12965047-2-06, cégjegyzékszama: 06-09-008345 képviseli Terhes Csaba ügyvezető), mint Vállalkozó között 2010. június 11-én a tárgyi munkára.

A Vállalkozási szerződés 3.2. pontjában meghatározott befejezési határidő az 1. pontban meghatározott feladat a vállalt határidőben való megvalósítása nem tartható. A Vállalkozó 2010. július 20-án kelt levelében akadályközléssel élt, hogy az előleg kifizetésének elmaradása a munkálatok eredeti határidőben történő befejezését akadályozza. Az előleg 2011. február 18-án megfizetésre került. Felek rögzítik, hogy ezen fizetési késedelem a szerződés megkötésekor nem volt előrelátható, az azonban a Vállalkozó lényeges jogos érdekeit sérti.

A felek a fentiek alapján a tárgyi szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Szerződés 3.2 Vállalt teljesítési határidők pontja az alábbiak szerint módosul:

Műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontja: 2011. március 18.

Szerződés 7. Pénzügyi feltételek 7.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

7.1. Megrendelő az egyes részszámlák szerint esedékes vállalkozási díjat a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján a Kbt. 305. §. (1) bekezdésének figyelembevételével utalja át a Vállalkozó 10918001-00000004-28980007 bankszámlájára. Megrendelő legkésőbb a Vállalkozó írásbeli kérésre jelentésének kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról.

A munkák pénzügyi fedezetét a „DAOP-2009-5.2.1/A-09 Belterületi csapadék- és belvízelvezetés” pályázati kiírás keretében megvalósuló „Zsombó belterületi csapadék- és belvízelvezetés I. ütem” című DAOP-5.2.1/A-2009-0026 számú projekt kapcsán elnyert támogatási összeg, valamint az önkormányzat költségvetése biztosítja. A Megrendelő a hivatkozott pályázaton belül maximálisan igénybe vehető előleget biztosítja.

A vállalkozási díj 3 részletben kerül megfizetésre:

- ***A vállalkozó a munkálatokat 2011. március 02. napjáig legalább 30 %-ig elkészíti, 1. számú részszámláját ezen időpontban nyújtja be.***
- ***A vállalkozó a munkálatokat 2011. március 09. napjáig legalább 60 %-ig elkészíti, 2. számú részszámláját ezen időpontban nyújtja be.***

CL

- **A vállalkozó a munkálatokat 2011. március 18-ig elkészíti, a műszaki átadás-átvételt meg kell kezdeni, a végszámlát 2011. március 25. napján nyújtja be.**

Az előlegszámla a végszámlából kerül levonásra.

A tárgyi szerződés jelen szerződésmódosító közös nyilatkozattal nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben maradnak.

A tárgyi munkára kötött vállalkozási szerződés a továbbiakban jelen szerződést módosító közös nyilatkozattal együtt érvényes.

Zsombó, 2011. február 25.

TMV Tisza-Maros Víziközmű

Üzemeltető Kft.

6723 Szeged, Római-kt. 21.

Tel.: 62/452-610

1.

Vállalkozó
részéről

Zsombó, 2011. február 25.



Megrendelő
részéről