

2.sz. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILAKOZAT

DAOP-3.2.1-2008-0032 sz. Zsombó község közösségi közlekedésének fejlesztése c. projekt keretében megvalósuló „Zsombó község területén 1 db átkelőhely, 11 db buszváró, valamint 12 db autóbuszöböl építési munkái” tárgyú vállalkozási szerződéshez

amely létrejött:

mint MEGRENDELŐ: **Zsombó Község Önkormányzata**
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
Adószám: **15354147-2-06**
Bankszámlaszám: 10402142-50494851
Képviseli: **Gyuris Zsolt polgármester**

mint VÁLLALKOZÓ: **Zsombó Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.**
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
Adószám: 11595067-2-06
Bankszámlaszám: 57100209-10011245-00000000
Cégjegyzékszám: 0609005641
Képviseli: **Mihálffy Zsolt**

között.

A felek a tárgyi szerződést, illetve az „1.sz. Vállalkozási szerződés módosító közös nyilatkozatot” közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1) A „Vállalkozási szerződés” 1.pontjában rögzítettek az alábbiak szerint módosulnak:

Megrendelő megbízása alapján a vállalkozó elvállalja: Zsombó község területén 11 db buszváró, valamint 12 db buszöböl építési munkáit.

A vállalkozó szerződés módosításának szükségességét indokolja, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság DA/KA/1986/22/2008 ikt.sz.határozata alapján a pályázati anyagban tervezett 5405.j.út 56+058 km.sz-ben jelölt gyalogos átkelőhelyet kijelölni nem lehetséges.

2) A „Vállalkozási szerződés” 2.pontjában rögzítettek az alábbiak szerint módosulnak:

A szerződés összege:

33.837.631 Ft + 25 % ÁFA = 42.297.038,75 Ft, azaz Negyvenkettőmillió – kettőszázkilencvenhétezer – harminckilenc forint.

A vállalkozó szerződés módosításának szükségességét indokolja, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság DA/KA/1986/22/2008 ikt.sz.határozata alapján a pályázati anyagban tervezett 5405.j.út 56+058 km.sz-ben jelölt gyalogos átkelőhelyet kijelölni nem lehetséges. Az újraterveztetés nyomán a megvalósulás nem lehetséges a projekt zárási időpontjáig, ezért az átkelőhely tervezett költségeit szükséges kiemelni a szerződött összegből.



3) A „Vállalkozási szerződés” 9.pontjában rögzítettek az alábbiak szerint módosulnak:

A vállalkozó építési számláját 1 pld-ban tartozik megküldeni a megrendelőnek, aki esetleges kifogásait 1 példányos, kollaudoált számla megküldésével köteles közölni a vállalkozóval. A vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

A számlák benyújtására az alábbiak szerint van lehetőség:

I.részszámla	75 %-os készültség esetén	25.719.666 Ft
Végszámla	100 %-os készültség esetén	8.117.965 Ft

A megrendelő a számlát a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül köteles kiegyenlíteni a Zsombó Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. 57100209-10011245-00000000 sz. számlára történő átutalással.


Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat alapja a mindenkor jegybanki alapkamat összegének kétszerese.


A vállalkozó szerződés módosításának szükségességét indokolja, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság DA/KA/1986/22/2008 ikt.sz.határozata alapján a pályázati anyagban tervezett 5405.j.út 56+058 km.sz-ben jelölt gyalogos átkelőhelyet kijelölni nem lehetséges, ezért az átkelőhely tervezett költségeit szükséges kiemelni a szerződött összegből.

A tárgyi szerződés jelen szerződésmódosító közös nyilatkozattal nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben maradnak.


A tárgyi munkára kötött vállalkozási szerződés a továbbiakban jelen szerződést módosító közös nyilatkozattal együtt érvényes.

Zsombó, 2010.december 13.


.....
Megrendelő



Zsombó Szolgáltató,
Kereskedelmi Kft.
5792 ZSOMBÓ, Alkotmány u. 3.
Adószám: 11593067-2-06
57100209-10011245


.....
Vállalkozó